

زمان تکمیل محوطه	زمان تکمیل ساختمان	علی الحساب آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات (ریال)	پارکینگ		مترائز مفید	مترائز مفید و غیر مفید	درصد پیشرفت فیزیکی	تعداد واحد	نام انبوه ساز	ردیف
			ندارد	دارد						
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	511,723,108		√	99.00	145.20	94	385	پی ریزان صدرا پارسیان (لادن)	1
		449,143,348	√		99.00	130.90				
		422,628,175		√	85.00	126.20				
		360,048,415	√		85.00	111.90				
		361,668,484		√	74.00	113.20				
		299,088,724	√		74.00	98.90				
		422,628,175		√	85.00	126.20				
		360,048,415	√		85.00	111.90				
		361,668,484		√	74.00	113.20				
		299,088,724	√		74.00	98.90				
		432,006,589		√	86.00	128.20				
		369,426,829	√		86.00	113.90				
		511,723,108		√	99.00	145.20				
		449,143,348	√		99.00	130.90				
		399,182,140		√	86.00	121.20				
336,602,380	√		86.00	106.90						

		432,006,589		√	89.00	128.20				
		369,426,829	√		89.00	113.90				
		432,006,589		√	89.00	128.20				
		369,426,829	√		89.00	113.90				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	412,924,103		√	79.90	118.10	90	225	وثوق ساخت (نیلوفر)	2
		366,679,355	√		79.90	107.10				
		409,920,153		√	79.29	117.49				
		363,675,405	√		79.29	106.49				
		442,333,734		√	85.98	124.18				
		396,088,986	√		85.98	113.18				
		359,676,681		√	68.92	107.12				
		313,431,933	√		68.92	96.12				
		452,508,401		√	88.08	126.28				
		406,263,653	√		88.08	115.28				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	350,659,303		√	90.20	146.69	93	270	سوله گستران پرشین	3
		334,882,261		√	89.10	143.31				
		208,245,823		√	67.50	116.18				
		211,186,515		√	68.00	116.81				
		218,188,161		√	69.20	118.31				



اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	26,872,551	√		53.00	60.00	90	780	هسا-صدرا نور (بلوک های ۵۱۲ الی ۵۱۶ صدرا نور ۴ و بلوک های ۴۶۱ الی ۴۶۶ صدرا نور ۳ و پارت ۱۰ و صدرا ۱۴ نور ۱)	4
		45,343,879	√		57.00	64.00				
		124,391,223	√		69.00	77.00				
		140,898,007	√		74.00	83.00				
		198,231,072	√		74.00	84.00				
		472,367,871	√		.....	127.00				
شهریور ۹۸	تیر ۹۸	26,872,551	√		53.00	60.00	75	480	هسا-صدرا نور (پارت ۱۱ صدرا نور ۱)	
		45,343,879	√		57.00	64.00				
		124,391,223	√		69.00	77.00				
		140,898,007	√		74.00	83.00				
		198,231,072	√		74.00	84.00				
		472,367,871	√		.....	127.00				
شهریور ۹۸	مرداد ۹۸	26,872,551	√		53.00	60.00	72	400	هسا-صدرا نور (پارت ۱۲ صدرا نور ۱)	
		45,343,879	√		57.00	64.00				
		124,391,223	√		69.00	77.00				
		140,898,007	√		74.00	83.00				
		198,231,072	√		74.00	84.00				
		472,367,871	√		.....	127.00				
مهر ۹۸	شهریور ۹۸	26,872,551	√		53.00	60.00	70	344	هسا-صدرا نور (پارت)	

		45,343,879	√		57.00	64.00			۱۳ صدرا نورا (
		124,391,223	√		69.00	77.00			
		140,898,007	√		74.00	83.00			
		198,231,072	√		74.00	84.00			
		472,367,871	√		.....	127.00			
آبان ۹۸	مهر ۹۸	26,872,551	√		53.00	60.00	68	416	هسا-صدرا نور( پارت ۱۷ صدرا نورا (
		45,343,879	√		57.00	64.00			
		124,391,223	√		69.00	77.00			
		140,898,007	√		74.00	83.00			
		198,231,072	√		74.00	84.00			
		472,367,871	√		.....	127.00			
آذر ۹۸	آبان ۹۸	26,872,551	√		53.00	60.00	65	240	صدرا نور) پارت ۱۶ صدرا نورا (
		45,343,879	√		57.00	64.00			
		124,391,223	√		69.00	77.00			
		140,898,007	√		74.00	83.00			
		198,231,072	√		74.00	84.00			
		472,367,871	√		.....	127.00			
دی ۹۸	آذر ۹۸	26,872,551	√		53.00	60.00	60	624	صدرا نور) پارت ۱۵ صدرا نورا (
		45,343,879	√		57.00	64.00			

		124,391,223	√		69.00	77.00				
		140,898,007	√		74.00	83.00				
		198,231,072	√		74.00	84.00				
		472,367,871	√		.....	127.00				
اسفند ۹۸	بهمن ۹۸	26,872,551	√		53.00	60.00	50	688	بلوک های ۴۷۹ الی ۵۰۰ صدرا نور ۴ و ۲۰۸ واحدی صدرا نور ۱	
		45,343,879	√		57.00	64.00				
		124,391,223	√		69.00	77.00				
		140,898,007	√		74.00	83.00				
		198,231,072	√		74.00	84.00				
		472,367,871	√		.....	127.00				

تبصره : تحویل پروژه بر اساس برنامه زمانبندی منوط به تکمیل آورده متقاضیان و رفع معارض شرکت های خدمات رسان(آب، فاضلاب، برق و گاز) جهت تکمیل محوطه سازی می باشد.  
تبصره ۲: درصد مربوط به نصیبات پروژه ها شامل آسانسور، درب های داخلی HDF، شیرآلات، کلید و پریز و پمپ و مخزن در پیشرفت فیزیکی کل پروژه ملحوظ نگردیده است و در زمان تحویل واحد به متقاضی راه اندازی یا نصب می گردد.

زمان تحویل محوطه	زمان تحویل ساختمان	علی الحساب آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات (ریال)	پارکینگ		مترائ مفید	مترائ مفید و غیر مفید	درصد پیشرفت فیزیکی	تعداد واحد	نام انبوه ساز	ردیف
			ندارد	دارد						
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	230,117,660	√		71.74	85.58	90	1,280	کیسون فاز ۶	5
		251,896,286	√		75.13	89.70				

		321,968,942	√		86.28	102.94				
		138,871,222	√		57.21	68.34				
		252,598,061	√		75.13	89.84				
		322,720,844	√		86.28	103.09				
۹۸ خرداد	اردیبهشت ۹۸	230,117,660	√		71.74	85.58	75	1,840	کیسون فاز ۸	
		251,896,286	√		75.13	89.70				
		321,968,942	√		86.28	102.94				
		138,871,222	√		57.21	68.34				
		252,598,061	√		75.13	89.84				
		322,720,844	√		86.28	103.09				
۹۸ مرداد	تیر ۹۸	230,117,660	√		71.74	85.58	55	1,200	کیسون فاز ۲	
		251,896,286	√		75.13	89.70				
		321,968,942	√		86.28	102.94				
		138,871,222	√		57.21	68.34				
		252,598,061	√		75.13	89.84				
		322,720,844	√		86.28	103.09				
۹۸ مهر	شهریور ۹۸	230,117,660	√		71.74	85.58	55	1,520	کیسون فاز ۱	
		251,896,286	√		75.13	89.70				
		321,968,942	√		86.28	102.94				

		138,871,222	√		57.21	68.34			
		252,598,061	√		75.13	89.84			
		322,720,844	√		86.28	103.09			
آذر ۹۸	آبان ۹۸	230,117,660	√		71.74	85.58	55	800	کیسون فاز ۹
		251,896,286	√		75.13	89.70			
		321,968,942	√		86.28	102.94			
		138,871,222	√		57.21	68.34			
		252,598,061	√		75.13	89.84			
		322,720,844	√		86.28	103.09			
اسفند ۹۸	بهمن ۹۸	230,117,660	√		71.74	85.58	55	1,080	کیسون فاز ۱۰
		251,896,286	√		75.13	89.70			
		321,968,942	√		86.28	102.94			
		138,871,222	√		57.21	68.34			
		252,598,061	√		75.13	89.84			
		322,720,844	√		86.28	103.09			
<p>تبصره : تحویل پروژه بر اساس برنامه زمانبندی منوط به تکمیل آورده متقاضیان و رفع معارض شرکت های خدمات رسان(آب، فاضلاب، برق و گاز) جهت تکمیل محوطه سازی می باشد.</p> <p>تبصره ۲: درصد مربوط به نصیبات پروژه ها شامل آسانسور، درب های داخلی HDF ، شیرآلات، کلید و پریز و پمپ و مخزن در پیشرفت فیزیکی کل پروژه ملحوظ نگردیده است و در زمان تحویل واحد به متقاضی راه اندازی یا نصب می گردد.</p>									
ردیف	نام انبوه ساز	تعداد واحد	درصد پیشرفت فیزیکی	مترائ مفید و غیر مفید	مترائ مفید	پارکینگ	علی الحساب آورده متقاضی	زمان تحویل ساختمان	زمان تحویل محوطه



		بدون احتساب تسهیلات (ریال)	ندارد	دارد						
تیر ۹۸	خرداد ۹۸	276,476,039	√		81.86	93.032	90	580	توسار ۲	6
تیر ۹۸	خرداد ۹۸	222,725,913	√		75.55	87.023				
تیر ۹۸	خرداد ۹۸	146,731,553	√		64.64	72.49	92	960	اسکان سازان) فراپتن)	7
تیر ۹۸	خرداد ۹۸	243,642,313	√		79.67	91.58				
تیر ۹۸	خرداد ۹۸	256,807,939	√		81.67	94.18				
تیر ۹۸	خرداد ۹۸	263,444,269	√		82.67	95.49				
تیر ۹۸	خرداد ۹۸	296,786,468	√		87.67	102.08				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	399,103,726		√	76.927	89.06	94	360	احجام ۲	8
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	267,156,025	√		76.927	89.06				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	251,260,932	√		76.927	89.06				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	191,515,641	√		81	91.5	90	240	رمكان بنای ایرانیان برای ۱۲۰	9

اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	187,058,281	√		79	90.48			واحدگروه ۳۳ ارتش	
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	206,366,565	√		81.01	91.42				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	199,014,004	√		84.1	95.12				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷			√		26.44				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	138,395,641	√		81	91.5	240		رمکان بنای ایرانیان برای ۱۲۰ واحد فروخته شده در عمران	
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	134,152,281	√		79	90.48				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	152,533,565	√		81.01	91.42				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	145,534,004	√		84.1	95.12				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷			√		26.44				
مرداد ۹۸	تیر ۹۸	191,957,948	√		74.97	88.92	88	220	اکام سازان امرتات (آبادگران ری نو)	10
مرداد ۹۸	تیر ۹۸	182,074,879	√		74.97	88.92				
مرداد ۹۸	تیر ۹۸	190,120,533	√		75.03	88.98				
مرداد ۹۸	تیر ۹۸	184,843,433	√		75.03	88.98				
<p>تبصره : تحویل پروژه بر اساس برنامه زمانبندی منوط به تکمیل آورده متقاضیان و رفع معارض شرکت های خدمات رسان(آب، فاضلاب، برق و گاز) جهت تکمیل محوطه سازی می باشد.</p> <p>تبصره ۲: درصد مربوط به نصیبات پروژه ها شامل آسانسور، درب های داخلی HDF، شیرآلات، کلید و پریز و پمپ و مخزن در پیشرفت فیزیکی کل پروژه ملحوظ نگردیده است و در زمان تحویل واحد به متقاضی راه اندازی یا نصب می گردد.</p>										

زمان تحویل محوطه	زمان تحویل ساختمان	علی الحساب آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات (ریال)	پارکینگ		مترائز مفید	مترائز مفید و غیر مفید	درصد پیشرفت فیزیکی	تعداد واحد	نام انبوه ساز	ردیف
			ندارد	دارد						
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	123,281,924	√		75.98	86.16	92	360	آفرینش دریای نور	11
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	158,099,819	√		75.98	95.16				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	154,815,963	√		73.63	85.77	87	480	جهان دیده ۲	12
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	296,666,688	√		101.49	116.09				
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	141,979,771	√		83.34	95.663	93	380	تک ایستای جنوب	13
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	161,806,802			78.53	92.48	91	600	عمارت گستر اوج ۱ (سنگسر)	14
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	138,377,760			73.4525	88.4				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	165,129,089			79.25	94.2				

اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	163,095,342			78.55	93.7				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	139,147,192			73.36	88.5				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	165,034,496			79.38	94.18				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	144,177,919			74.86	89.66				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	162,828,867			78.5375	93.7				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	139,642,074			73.5125	88.68				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	162,828,867			78.5375	92.7				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	139,642,074			73.5125	88.68				
		33,630,292	حیاط خلوت جهت واحد های طبقه همکف			8.563				
مرداد ۹۸	تیر ۹۸	197,917,212	√		77.71	92.71	80	200	آتیس عمران قصر (ابنیه پردازش میتاق ۱)	15
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	366,309,118	√		75.5	96.63	68	100	چینه ایلیا (آمیتیس سازه هستی ۲)	16
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	384,937,395	√		76.8	100.59				

مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	278,674,301	√		62.3	79.72				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	129,800,418			62.3	79.72				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	232,804,845			78.1	99.95				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	189,118,341			71.4	91.37				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	209,454,398		0	75.7	96.63				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	229,632,675		0	78.6	100.59				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	123,369,581		0	62.3	79.72				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	226,374,008		0	78.1	99.95				
مرداد ۹۸	خرداد ۹۸	182,687,503		0	71.4	91.37				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	346,136,114	√			81.365	98.5	132	شرکت چینه ایلیا ۳۲ واحدی (سازندگان) صنعت برتر زنجان فاز (۴)	17
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	348,862,066	√			81.905				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	390,155,185	√			90.085				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	424,179,099	√			96.825				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	419,534,885	√			95.905				

اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	442,907,396	√			100.535			
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	321,222,432	√			100.535			

تبصره : تحویل پروژه بر اساس برنامه زمانبندی منوط به تکمیل آورده متقاضیان و رفع معارض شرکت های خدمات رسان(آب، فاضلاب، برق و گاز) جهت تکمیل محوطه سازی می باشد.  
تبصره ۲: درصد مربوط به نصیبات پروژه ها شامل آسانسور، درب های داخلی HDF، شیرآلات، کلید و پریز و پمپ و مخزن در پیشرفت فیزیکی کل پروژه ملحوظ نگردیده است و در زمان تحویل واحد به متقاضی راه اندازی یا نصب می گردد.

زمان تحویل محوطه	زمان تحویل ساختمان	علی الحساب آورده متقاضی بدون احتساب تسهیلات (ریال)	پارکینگ		مترائ مفید	مترائ مفید و غیر مفید	درصد پیشرفت فیزیکی	تعداد واحد	نام انبوه ساز	ردیف
			ندارد	دارد						
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	229,107,827	√		68.00	92.00	83	795	صفه ۱۶۰ واحدی بلوک M (سازانه بتن)	18
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	224,007,687	√		68.00	92.00				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	216,357,477	√		68.00	92.00				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	269,908,947	√		76.00	100.00				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	267,358,877	√		76.00	100.00				

تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	272,459,017	√		76.00	100.00				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	275,009,087	√		76.00	100.00				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	305,609,927	√		82.00	106.00				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	318,360,277	√		82.00	106.00				
تیر ۹۸	اردیبهشت ۹۸	333,660,697	√		82.00	106.00				
شهریور ۹۸	تیر ۹۸	208,248,255	√		72.00	90.21	85		صفه ۳۳ بلوک L (سازانه بتن)	
شهریور ۹۸	تیر ۹۸	204,168,143	√		72.00	90.21				
شهریور ۹۸	تیر ۹۸	209,268,283	√		73.00	91.21				
شهریور ۹۸	تیر ۹۸	204,678,157	√		73.00	91.21				
شهریور ۹۸	تیر ۹۸	202,128,087	√		73.00	91.21				
شهریور ۹۸	تیر ۹۸	217,428,507	√		76.00	94.21				
شهریور ۹۸	تیر ۹۸	190,142,758	√		68.00	89.06	78		صفه ۳۰۸ بلوک	

شہریور ۹۸	تیر ۹۸	190,142,758	√		68.00	89.06			L(سازانہ بنن)
شہریور ۹۸	تیر ۹۸	230,943,878	√		76.00	97.06			
شہریور ۹۸	تیر ۹۸	234,513,976	√		76.00	97.06			
شہریور ۹۸	تیر ۹۸	265,114,816	√		82.00	103.06			
شہریور ۹۸	تیر ۹۸	267,154,872	√		82.00	103.06			
شہریور ۹۸	تیر ۹۸	277,865,166	√		82.00	103.06			
شہریور ۹۸	تیر ۹۸	289,595,488	√		82.00	103.06			
شہریور ۹۸	تیر ۹۸	300,815,796			86.00	107.06			
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	202,432,092	√		68.00	90.95	98.5		صفہ ۲۹۴ واحدی بلوک G (سازانہ بنن)
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	206,002,190	√		68.00	90.95			
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	208,552,260	√		68.00	90.95			
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	211,102,330	√		68.00	90.95			



اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	216,202,470	√		69.00	91.95				
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	221,302,610	√		69.00	91.95				
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	252,923,478	√		76.00	98.95				
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	260,573,688	√		76.00	98.95				
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	287,604,430	√		82.00	104.95				
اسفند ۹۷	اسفند ۹۷	292,704,570	√		82.00	104.95				
اردیبهشت ۹۸	اسفند ۹۷	277,152,931	√		77.00	94.50	94	528	آرش آرمه ۲	19
		208,223,192	√		63.00	80.50				
		218,070,299	√		65.00	82.50				
		238,226,031	√		79.00	90.30				
		139,754,979	√		59.00	70.30				
		213,422,369	√		74.00	85.30				
خرداد ۹۸	اردیبهشت ۹۸	377,299,685	√		73.80	116.47	85	66	صنعت برتر زنجان ۲	20
		406,230,351	√		80.70	123.37				
		351,304,017	√		67.60	110.27				
		352,561,873	√		67.90	110.57				

		425,517,464	√		85.30	127.97				
		399,731,437	√		79.15	121.82				
شهریور ۹۸	مرداد ۹۸	271,123,241	√		76.07	90.20	81	420	چینه ایلیا فاز ۴ جنوبی ) تکسام سابق (	21
		191,609,431	√		61.15	74.40				

تبصره : تحویل پروژه بر اساس برنامه زمانبندی منوط به تکمیل آورده متقاضیان و رفع معارض شرکت های خدمات رسان(آب، فاضلاب، برق و گاز) جهت تکمیل محوطه سازی می باشد.

تبصره ۲: درصد مربوط به نصیبات پروژه ها شامل آسانسور، درب های داخلی HDF، شیرآلات، کلید و پریز و پمپ و مخزن در پیشرفت فیزیکی کل پروژه ملحوظ نگردیده است و در زمان تحویل واحد به متقاضی راه اندازی یا نصب می گردد.